



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 286 del 04 Luglio 2013

Struttura proponente: Servizio Attività Tecniche e Manutentive

Oggetto: Lavori di manutenzione biennale 2010/2011 degli edifici del complesso edilizio dell'A.O.U. "Federico II"

Approvazione Certificati di Regolare Esecuzione

Proponente il Capo Servizio Attività Tecniche e Manutentive, che, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Capo del Servizio A. T. M.
F.to Ing. Mario Gubitosi

Il Capo Servizio Gestione Economico - Finanziaria attesta che la spesa autorizzata viene imputata al conto del bilancio economico anno 2013 conto n. 0101010601

Il Capo Servizio Gestione Economico - Finanziaria
F.to Dott. Rosario MAGRO

Pareri ex art.3 D.L.vo n.502/92 e succ. mod.

Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Vincenzo VIGGIANI

Il Direttore Sanitario
F.to Dott. Gaetano D'ONOFRIO

Il Capo del Servizio Attività Tecniche e Manutentive

vista la deliberazione n. 529 del 30/12/2009, con la quale veniva indetta gara a procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, suddivisi in due lotti, per un periodo di due anni, ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/06, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, con individuazione delle offerte anormalmente basse ex art. 86 comma 2 della citata normativa, per un importo complessivo, per ciascun lotto, di €2.604.000,00;

viste la deliberazione n. 461 del 23/11/2010 e n. 029 del 26/01/2011 con le quali veniva aggiudicata la gara in parola e si accollavano i lavori, divisi in due lotti, alla impresa AL.GA. S.r.l., con sede in Napoli alla via Costantinopoli, 104, per l'importo, per ciascun lotto, di € 1.320.710,48, di cui € 37.677,58 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. al netto del ribasso offerto del 49,995%, con contratto stipulato in data 03/02/2011 numero di repertorio 213;

vista la deliberazione n. 383 del 16/10/2012 con la quale, per far fronte ad ulteriori esigenze di manutenzione, venivano ampliati i contratti per un importo suppletivo di € 200.000,00 ciascuno, al netto del ribasso offerto in sede di gara, compresi gli oneri di sicurezza di €5.705,65 oltre I.V.A. e approvato il relativo atto di sottomissione sottoscritto dal legale rappresentante della citata società in segno di accettazione;

tenuto conto dei seguenti atti allegati alla presente:

- deliberazione di indizione n. 529 del 30/12/2009 (alleg.n.1)
- deliberazione di aggiudicazione n. 461 del 23/11/2010 (alleg.n.2)
- deliberazione di rettifica della 461/10 n. 029 del 26/01/2011 (alleg.n.3)
- deliberazione per ampliamento contratti n. 383 del 16/10/2012 (alleg.n.4)
- verbale di consegna lotto 1 del 16/02/2011 (alleg.n.5)
- verbale di consegna lotto 2 del 16/02/2011 (alleg.n.6)
- contratto n.213 di rep. del 03/02/2011 (alleg.n.7)
- atto di sottomissione del 16/12/2012 (alleg.n.8)
- certificato di ultimazione lavori lotto 1 del 15/02/2013 (alleg.n.9)
- certificato di ultimazione lavori lotto 2 del 15/02/2013 (alleg.n.10)
- originale in bollo certificato di regolare esecuzione lotto1 (alleg.n.11)
- originale in bollo certificato di regolare esecuzione lotto2 (alleg.n.12)
- copia stato finale dei lavori lotto 1 (alleg.n.13)
- copia stato finale dei lavori lotto 2 (alleg.n.14)
- schede (n.2) di ripartizione del fondo di incentivazione art.18 L.109/94 e s.m.i. (alleg.n.15)
- prospetto di liquidazione quote dal 4° SAL allo stato finale (alleg.n.16)
- autorizzazione 317 n.120 anno 2013 (alleg.n.17)
- autorizzazione 317 n.121 anno 2013 (alleg.n.18)
- autorizzazione 317 n.122 anno 2013 (alleg.n.19)

visti i Certificati di Regolare Esecuzione e gli Stati Finali redatti dai D.L., le cui risultanze comportano un saldo secondo le seguenti indicazioni:

lotto 1 credito dell'impresa € 7.600,87 oltre I.V.A. al 21% somma che rientra nell'importo contrattuale con una economia di € 109,61;

lotto 2 credito dell'impresa € 7.658,30 oltre I.V.A. al 21% somma che rientra nell'importo contrattuale con una economia di € 52,18;

considerato che detti lavori sono stati completati nel tempo utile contrattuale e che il risultato del collaudo tecnico-amministrativo ha dato esito positivo, così come riportato nelle relazioni sui conti finali redatti dai D.L.;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e succ. mod. e che lo stesso trova rispondenza del documento di budget

Propone

Per quanto indicato in premessa l'adozione del deliberato che segue:

approvare i Certificati di Regolare Esecuzione inerenti i lavori di manutenzione per il complesso edilizio dell'A.O.U. secondo gli importi riportati nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	A) CONTRATTO (Det. n. 029 del 26/01/11)	B) AMPLIAMENTO (Det. n. 383 del 16/10/12)	C) CONTABILITA'	D) COMPARAZIONE (A + B - C)
Importo lavori compreso oneri di sicurezza LOTTO 1	€ 1.320.710,48	€ 200.000,00	€ 1.520.600,87	€ 109,61
Importo lavori compreso oneri di sicurezza LOTTO 2	€ 1.320.710,48	€ 200.000,00	€ 1.520.658,30	€ 52,18
Importo lavori compreso oneri di sicurezza TOTALE	€ 2.641.420,96	€ 400.000,00	€ 3.041.259,17	€ 161,79
SOMME A DISPOSIZIONE				
- per imprevisti lotti 1-2	€ 400.000,00	€ -400.000,00		
- per spese tecniche	€ 104.160,00	€ 15.770,22	€ 118.187,25	€ 1.742,97
- per I.V.A. al 20-21% su lavori ed imprevisti LOTTO 1	€ 304.142,10	€ 15.207,10	€ 315.488,18	€ 3.861,02
- per I.V.A. al 20-21% su lavori ed imprevisti LOTTO 2	€ 304.142,10	€ 15.207,10	€ 315.696,24	€ 3.652,96
- per I.V.A. al 20-21% su lavori ed imprevisti TOTALE	€ 608.284,20	€ 30.414,20	€ 631.184,42	€ 7.513,98
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.753.865,16	€ 46.184,42	€ 3.790.630,84	€ 9.418,74
Impegno con Determine n.029 e n.383			€ 3.800.049,58	
Totale speso a consuntivo			€ 3.790.630,84	
Importo in economia			€ 9.418,74	

autorizzare il Servizio Gestione Economico-Finanziaria alla liquidazione della rata di saldo secondo le seguenti indicazioni:

lotto 1 € 9.197,05 incluso I.V.A. a favore della ditta AL.GA. S.r.l., con sede in Napoli alla via Costantinopoli , 104, da imputare al conto budget 101010601;

lotto 2 € 9.266,54 incluso I.V.A. a favore della ditta AL.GA. S.r.l., con sede in Napoli alla via Costantinopoli , 104, da imputare al conto budget 101010601;

autorizzare il Servizio Gestione Economico-Finanziaria al pagamento dei compensi tecnici per complessivi Euro 78.496,46 secondo l'allegato prospetto di liquidazione delle quote dal 4° SAL allo stato finale, da imputare al conto budget 101010601;

autorizzare il Servizio Gestione Economico-Finanziaria a registrare l'economia pari ad Euro 9.418,74.

Il Capo del Servizio A. T. M.
F.to Ing. Mario Gubitosi

IL DIRETTORE GENERALE

Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Capo Servizio A. T. M.;

Preso atto che il Capo Servizio proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e succ. mod.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi su esposti, che qui abbiansi per riportati e confermati:

- di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
 - di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
- di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Giovanni Persico

Data consegna 01/07/2013

si dichiara che la presente delibera:

E' stata affissa all'Albo dell'Azienda, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.L.vo n.267/2000, il 11/07/2013

Il Funzionario
F.to Domenico FORINO

E' divenuta esecutiva il.....

Il Funzionario
F.to Domenico FORINO

È stata trasmessa al Collegio Sindacale

Il Funzionario
F.to Domenico FORINO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI
D'UFFICIO

Il Funzionario
F.to Domenico FORINO